

REGIONE SICILIANA

Dipartimento Regionale della Protezione Civile

COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

Provincia di Agrigento

LAVORI DI: SISTEMAZIONE E REGIMAZIONE ACQUE DEL VALLONE CALABRÒ e delle aree circostanti particolarmente sensibili - ex O.C.D.P.C. 558 del 15/11/2018 - Disposizione n. 433 del 01/08/2019 - CIG: Z1B29DD393 - CUP: F73H18000310001

IMPRESA: EDILTECNICA Parrino s.r.l. con sede a S. Stefano Quisquina in via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 19;

IMPORTO LAVORI: € 148.000,00

IMPORTO ONERI SICUREZZA: € 3.780,12.

RIBASSO D'ASTA: 28,876%

IMPORTO NETTO DEI LAVORI: € 102.574,95

IMPORTO CONTRATTUALE: € 106.355,07.

CONTRATTO: Rep. n. 169/2020 del 14/12/2020 reg.to ad AG il 17/12/2020 al n. 5764 serie 1T.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art.237 D.P.R. n°207/10)

RELAZIONE

1. DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1.2 PROGETTO:

Il progetto per la SISTEMAZIONE E REGIMAZIONE ACQUE DEL VALLONE CALABRÒ e delle aree circostanti particolarmente sensibili, redatto dall'ing. Fabrizio Oliveri, è stato approvato per l'importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 148.000,00 per lavori da eseguire comprensivi di € 3.780,12 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 52.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, presenta il seguente quadro economico:

Importo totale di lavori da eseguire	€ 148.000,00
Importo non soggetto a ribasso per costo sicurezza	€ 3.780,12
Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 144.219,88

Somme a disposizione dell'amministrazione:

- Imprevisti e arrotondamento, Contributo AVC	€ 1.585,47
- Incentivo art. 113 D. Lgs. 50/2016 - Competenze R.U.P.	€ 740,00
- Competenze per Progettazione e C.S.P.	€ 4.807,11
- Competenze per studio geologico	€ 1.278,69
- Competenze per D.L.	€ 7.402,95
- I.V.A. sui lavori	€ 32.560,00
- CNPAIA sulle competenze tecniche	€ 539,55
- I.V.A. sulle competenze tecniche e CNPAIA	€ 3.086,23

	€ 52.000,00	<u>€ 52.000,00</u>
Importo totale dell'intervento		€ 200.000,00

1.3 FINANZIAMENTO:

L'intervento dell'importo complessivo stimato di €200.000,00 è stato finanziato a seguito della disposizione n. 433 del 01/08/2019, predisposta dal Commissario Delegato di cui all'OCDPC n. 558/2018, denominata: "Lavori di sistemazione e regimazione acque" nel Comune di Santo Stefano Quisquina (AG) – piano investimenti Cod. SI_AG_0744.

1.4 GENERALITÀ DELL'APPALTATORE:

A seguito di procedura negoziata svolta ai sensi dell'art. 36, comma 1 e 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con verbale del 30/09/2019 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati provvisoriamente alla ditta EDILTECNICA Parrino S.r.l. con sede legale a S. Stefano Quisquina in via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 19;

1.5 CONTRATTO:

Il contratto riportante la data del 14 dicembre 2020 n° 169/2020 di repertorio, è stato registrato a Agrigento il 17 dicembre 2020 al n. 5764, Serie 1T;

1.6 PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE:

Non è stata redatta nessuna perizia di variante, il Direttore dei Lavori, nel pieno delle sue facoltà e nel rispetto del comma 7 dell'art. 8 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018, sentito il R.U.P. ha apportato alcune modifiche di tipo non sostanziale, le quali non hanno comportato nessun tipo di variazione in riferimento all'importo contrattuale.

2. ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 Consegna dei lavori:

I lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto senza riserve, in data 30/09/2019.

2.2 Termine previsto per l'esecuzione dei lavori:

I lavori dovevano concludersi entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla consegna avvenuta in data 30/09/2019 il termine ultimo per la consegna dei lavori doveva scadere il 13/11/2019.

2.3 Proroga dei lavori:

Non sono state autorizzate proroghe dei lavori.

2.4 Sospensione dei lavori:

Con verbale del 30/09/2019 i lavori sono stati sospesi poiché le aree oggetto di intervento sono sottoposte a vincoli di tutela e quindi per procedere bisognava ottenere i relativi pareri prodromici da parte degli Enti preposti, con verbale redatto in pari data ai sensi dell'art. 23 c. 1 del D.M. n. 49 del 07/03/2018 e dell'art. 107 c. 1 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016.

2.5 Ripresa dei lavori:

In data 26/03/2021 i lavori sono stati ripresi e dovevano essere ultimati entro il 09/05/2021.

2.6 Ultimazione dei lavori:

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 08/05/2021 e quindi entro il termine utile sopra riportato. Il certificato di ultimazione dei lavori è stato sottoscritto il 10/05/2021.

3. Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore come risulta dai relativi verbali.

4. Pagamenti in acconto:

Non è stato emesso alcun certificato di pagamento;

5. Conto finale e credito residuo dell'impresa:

Il conto finale, di cui la presente costituisce relazione, riporta le seguenti previsioni economiche:

- Importo lordo dei lavori eseguiti	€ 148.000,00
- Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 144.219,88
- Ribasso d'asta 28,876%	€ 41.644,93
- Importo al netto compresi oneri sicurezza	€ 106.355,07

Importo degli acconti già corrisposti € 0,00

Resta pertanto un credito netto per l'impresa **€ 106.355,07**

6. Accordi bonari:

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario ex art.240 del D.P.R. n°207/10 e s.m.i.

7. Riserve dell'impresa:

L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

8. Assicurazione degli operai

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INPS di Agrigento con Matricola Azienda n. 0105543585; presso l'INAIL di Agrigento con Codice Ditta n. 1447201.

9. Infortuni:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

10. Cessione crediti:

Non risulta che l'impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi.

11. Andamento dei lavori:

Dalla relazione sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto nonché le disposizioni impartite dall'U.T.C.

12. Termine per la redazione del certificato di regolare esecuzione

A norma dell'art. 237, 3° comma, del DPR n. 207/10 il Certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro mesi tre dalla data ultimazione dei lavori.

VISITA SUI LUOGHI

Dopo aver esaminato i documenti progettuali, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, il sottoscritto Ing. Fabrizio Oliveri, nella qualità di

Direttore dei Lavori, si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza dell'impresa.

Con i presenti si è proceduto alla visita dei "SISTEMAZIONE E REGIMAZIONE ACQUE DEL VALLONE CALABRÒ e delle aree circostanti particolarmente sensibili".

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

Il Direttore dei Lavori, in rappresentanza della stazione appaltante, presente alla visita, dichiara con il presente atto di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative, tutte le opere, nessuna esclusa oggetto del presente atto.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Ing. Fabrizio Oliveri Direttore dei Lavori, considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice: EDILTECNICA Parrino s.r.l. con sede a S. Stefano Quisquina in via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 19, corrispondono quali-quantitativamente al progetto;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in nette € 106.355,07;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INPS, l'INAIL e alla Cassa Edile territorialmente appartenenti alla Provincia di Agrigento e non sono pervenute comunicazioni di inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli istituti competenti, nei termini di legge.

CERTIFICA

che i Lavori relativi alla SISTEMAZIONE E REGIMAZIONE ACQUE DEL VALLONE CALABRÒ e delle aree circostanti particolarmente sensibili, SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice EDILTECNICA Parrino s.r.l. con sede a S. Stefano Quisquina in via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 19;

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:


A) Importo netto confermato del Conto finale € 106.355,07 (*centoseimilatrecentocinquantacinque/07*)

Che possono essere corrisposte all'impresa EDILTECNICA Parrino s.r.l. con sede a S. Stefano Quisquina in via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 19, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. n°207/10 e del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Santo Stefano Quisquina, li 10/05/2021

Il Direttore dei Lavori

(ing. Fabrizio Oliveri)

L'Impresa Esecutrice

EDILTECNICA PARRINO SR.
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 19
02020 S. Stefano Quisquina (AG)
(Parrino Luca)
P. IVA 02468300849

Il R.U.P.

(arch. Angelo Lupo)