



Comune di Santo Stefano Quisquina

Provincia di Agrigento
Ufficio Tecnico Comunale

Lavori: Procedura negoziata relativa ai lavori di "messa a norma antincendio della scuola primaria G.G. Ansalone dell'Istituto Comprensivo Maestro Lorenzo Panepinto. CIG: **81878202D0** - CUP: **F78E18000680005**

Importo lavori di appalto: € 50.030,55 comprensivi di € 1.691,83 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso.

Ribasso d'asta: 9,19032%.

Importo contrattuale: € 45.588,07.

Impresa aggiudicataria: Edil Costruzioni Ferraro S.r.l. via A. Gramsci n°10 - Santo Stefano Quisquina.

Contratto: In corso di stipula

PROCESSO VERBALE DI SOSPENSIONE

(art.107 del D.Lgs. n°50/2016)

L'anno **duemilaventi** il giorno **venti** del mese di **luglio** in Santo Stefano Quisquina il sottoscritto arch. Angelo Lupo nella qualità di Direttore dei lavori, a seguito di preavviso verbale, ha convocato sul luogo dove si devono eseguire i lavori in oggetto, il Sig. Delfino Ferraro in qualità di legale rappresentante della ditta esecutrice dei lavori Edil Costruzioni Ferraro S.r.l. e, alla presenza continua degli intervenuti, ha richiamato il verbale di consegna dei lavori in data 16/07/2020, premettendo:

Che i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto d'appalto, al fine di rispettare i termini imposti dall'ente finanziatore e non incorrere nella revoca del finanziamento;

Che comunque i lavori non possono procedere utilmente perché ci sono rischi da interferenza con altri lavori che si stanno eseguendo contemporaneamente nella struttura scolastica e perché, sebbene sul progetto esecutivo era stato acquisito il parere di prefattibilità sismica da parte dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, è necessario acquisire l'autorizzazione sismica definitiva una volta individuata la ditta esecutrice;

Che pertanto si deve procedere alla sospensione dei lavori nelle more dell'ottenimento dell'autorizzazione sismica del Genio Civile di Agrigento e della predisposizione di un piano concordato con altra impresa per l'esecuzione dei lavori in sicurezza,

Tutto ciò premesso,

ORDINA

All'Impresa appaltatrice di sospendere i lavori in data odierna.

Atto redatto in duplice esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

L'Appaltatore

Delfino Ferraro

EDIL COSTRUZIONI FERRARO S.R.L.
- LAVORI EDILI -
Via Gramsci n° 10
Santo Stefano Quisquina (AG)
P. IVA & Cod. Fisc. 02810760311

Visto

Il Responsabile del Procedimento

arch. Angelo Lupo

Il Direttore dei Lavori

arch. Angelo Lupo

