



COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE UFFICIO TECNICO

Atto n° 282 del 12/05/2021

Oggetto: Lavori di sistemazione e regimazione acque del vallone Calabrò e aree circostanti particolarmente sensibili – **Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione – Autorizzazione alla liquidazione saldo lavori –**

Il sottoscritto arch. Angelo Lupo, Responsabile del Settore Tecnico,

Premesso:

Che in materia di organizzazione e gestione degli uffici e servizi comunali, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n°23/98 che ha recepito nell'O.R.EE.LL l'art.6 della legge.n°127/97, come modificato dalla legge n°191/98, valgono i seguenti principi di Legge:

"Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti" (art.51, comma 2, legge n°142/90);

"Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico" (art.51, comma 3)

Che con Determinazione Sindacale n°16 del 29/06/2020 è stato nominato Responsabile del Settore Tecnico, di cui al 3° comma del citato art.51 della Legge 08/06/90, n°142 e successive modifiche ed integrazioni;

Che è stata accertata la competenza del Responsabile del Settore Tecnico per l'adozione del provvedimento in oggetto;

Che a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio comunale nei giorni 2 e 3 novembre 2018 si è reso necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a fronteggiare l'emergenza per il soccorso ed assistenza alla popolazione, per cui è stata emanata l'Ordinanza Sindacale n°39 del 02/11/2018 per il ripristino della transitabilità e la regimazione delle acque superficiali delle strade urbane e rurali;

Che con nota prot.n°10560 del 07/12/2018 è stata trasmessa al Dipartimento Regionale della Protezione Civile la documentazione relativa alle ulteriori misure necessarie per il superamento dell'emergenza, inviando in particolare n°14 schede "A" di ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio pubblico e la Tabella "A" con il riepilogo degli interventi elencati secondo un ordine di priorità, che è stato stabilito tenendo conto in particolar modo delle opere che, interessando alcune zone del centro abitato, risultavano necessarie per garantire la pubblica incolumità dei residenti;

Che il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha trasmesso, con nota prot.n°46244/S8/DRPC Sicilia del 09/08/2019, tra l'altro, la disposizione n°433 del 01/08/2019 riferita all'OCDPC n°558 del 15/11/2018, recante primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;

Che con la predetta disposizione n°433 del 01/08/2019, il Sindaco del Comune di Santo Stefano Quisquina viene nominato, ai sensi dell'art.1 comma 2 della OCDPC n°558/2018, Soggetto Attuatore per l'espletamento delle attività connesse all'attuazione dell'intervento ricompreso nel Piano degli investimenti predisposto dal Commissario Delegato di cui all'OCDPC n°558/2018, denominato: *"Lavori di sistemazione e regimazione acque" nel comune di Santo Stefano Quisquina (AG) – piano investimenti Cod. SI_AG_0744, dell'importo complessivo stimato € 200.000,00;*

Che il comma 3 dell'art 2 del DPCM 27/02/2019 prevede che *"Nell'ipotesi di mancata stipula dei contratti di affidamento degli interventi assegnati entro il 30/09/2019, la Presidenza del Consiglio dei Ministri su proposta del Capo del Dipartimento del DPC, con apposita disposizione provvederà all'assegnazione delle risorse non utilizzate in favore dei soggetti che documentano di avere avviato almeno il 70% degli investimenti previsti nel piano";*

Che per quanto sopra evidenziato, era assolutamente urgente avviare le procedure per avere almeno l'aggiudicazione dei lavori entro il 30/09/2019, termine perentorio fissato dal Dipartimento;

Che preliminarmente, occorrendo redigere il progetto esecutivo per i lavori di sistemazione e regimazione acque del vallone Calabrò e aree circostanti particolarmente sensibili e, considerata l'urgenza dell'esecuzione della progettazione per avviare i lavori entro i termini stabiliti dal DPCM 27/02/2019, il servizio è stato consegnato in via d'urgenza, sottoscrivendo, in data 09/09/2019, il relativo verbale con l'Ing. Fabrizio Oliveri con studio a Santo Stefano Quisquina, professionista esterno abilitato, qualificato e con esperienza maturata nel settore;

Che in pari data era stato sottoscritto il verbale di consegna del servizio in via d'urgenza, anche al Dott. Geol. Vincenzo Castellano per la redazione della relazione geologica;

Che il ricorso a professionalità esterne si è reso necessario in quanto l'U.T.C. non è in grado di svolgere gli incarichi, per carenza delle competenze specialistiche necessarie per effettuare la progettazione esecutiva di lavori di sistemazione e regimazione acque meteoriche e la relazione geologica;

Che con determinazione dirigenziale n°372 del 24/09/2019 è stato formalizzato l'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva, con l'Ing. Fabrizio Oliveri;

Che con determinazione dirigenziale n°374 del 24/09/2019 è stato formalizzato l'incarico anche con il geologo Dott. Geol. Vincenzo Castellano;

Che il professionista incaricato ha trasmesso, con prot.n°8228 del 23/09/2019 il progetto esecutivo per i lavori di sistemazione e regimazione acque del vallone Calabrò e aree circostanti particolarmente sensibili, dell'importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 148.000,00 per lavori comprensivi di € 3.780,12 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso ed € 52.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che con determinazione dirigenziale n°377 del 24/09/2019 è stato approvato il progetto esecutivo come presentato dal tecnico incaricato ed è stato deciso di ricorrere alla procedura negoziata prevista dall'art.36, comma 1 e 2 lett.b) del D.Lgs. n°50/2016 per l'affidamento dei lavori di cui sopra, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ai sensi dell'art.36, comma 9-bis) del medesimo D.Lgs.;

Che con lettera di invito prot.n°8318 del 25/09/2019, trasmessa via PEC dalla piattaforma telematica stati invitati al confronto concorrenziale n°5 operatori economici, in possesso dei requisiti riconducibili alla categoria OG 8, individuati in base a indagine di mercato svolta nel territorio;

Che, espletate le procedure di gara, con verbale di gara del 30/09/2019, la Ediltecnica Parrino S.r.l. con sede legale in via cavalieri di V. Veneto n°19 Santo Stefano Quisquina - P.IVA 02468300849, che ha offerto il ribasso percentuale del 28,876% sull'importo di € 144.219,88 soggetti a ribasso, oltre € 3.780,12 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, è stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria ottenendo un importo contrattuale netto di € 106.355,07, oltre IVA al 22%;

Che i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza il 30/09/2019, nelle more della stipula del contratto d'appalto, al fine di rispettare il termine perentorio imposto dal Dipartimento e non incorrere nella revoca del finanziamento;

Che i lavori sono stati sospesi con verbale del 30/09/2019 perchè non potavano procedere regolarmente in quanto, dovendosi operare su aree vincolate era necessario ottenere preventivamente i nulla osta da parte degli Enti cui è preposta la tutela dei vincoli;

Che con determinazione dirigenziale n°614 del 31/12/2019 è stato approvato il Verbale di gara del giorno 30/09/2019 e i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta Ediltecnica Parrino S.r.l. con sede legale in via cavalieri di V. Veneto n°19 Santo Stefano Quisquina - P.IVA 02468300849, che ha offerto il ribasso percentuale del 28,876%, da applicarsi esclusivamente sull'importo dei lavori posti a base di gara, oltre agli importi destinati alla sicurezza e all'I.V.A. al 22%;

Che il contratto con la ditta aggiudicataria Rep.n°169 è stato stipulato il 14/12/2020 ed è stato registrato il 17/12/2020 ad Agrigento al n°5764 serie 1T;

Che i lavori sono stati ripresi con verbale del 26/03/2021, essendo cessate le ragioni che avevano indotto a sospendere i lavori (superamento dei vincoli di tutela ambientale e sismica). Considerato che la durata dei lavori era di giorni 44, il termine per l'ultimazione è stato fissato per il 09/05/2021;

Che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 08/05/2021 e quindi entro il termine utile sopra riportato. Il certificato di ultimazione dei lavori è stato sottoscritto il 10/05/2021;

Che il conto finale è stato redatto dal direttore dei lavori il 09/05/2021 e riporta le seguenti previsioni economiche:

- Lavori al lordo	€.148.000,00
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€. 3.780,12
- Lavori scorporati degli oneri non soggetti a ribasso	€.144.219,88
- Ribasso d'asta del 28,876%	€. 41.644,93
- Totale lavori al netto e oneri non soggetti a ribasso	€.106.355,07

Resta pertanto un credito netto per l'impresa di €.106.355,07 non essendo stato liquidato alcun acconto;

Che l'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva;

Che pertanto la ditta ha presentato la fattura n°90/2021 del 10/05/2021 dell'importo di €.106.355,07 oltre €23.398,12 per IVA al 22% per un totale di €129.753,19 relativa al saldo dei lavori di sistemazione e regimazione acque del vallone Calabrò e aree circostanti particolarmente sensibili

Che è stata acquisita la seguente documentazione di verifica:

- Comunicazione della Prefettura di Agrigento, prot.n°66974 del 24/11/2020, di iscrizione dell'Impresa Ediltecnica Parrino S.r.l. nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori dei lavori non soggetti al tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List);
- Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari del 08/05/2021, del legale rappresentante Parrino Luca;
- DURC regolare della Edil Tecnica Parrino S.r.l., prot.INAIL n°26411718 richiesto d'ufficio con scadenza validità 30/06/2021;

Ritenuto pertanto di dovere provvedere in merito,

Visto il D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i;

Vista la L.R. n°12 del 12/07/2011 per le parti vigenti ai sensi del D.Lgs. n°50/2016;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. n°207/10, per le parti vigenti ai sensi del D.Lgs. n°50/2016;

Visto il regolamento di cui al D.P. 31/01/2012 per le parti vigenti ai sensi del D.Lgs. n°50/2016;

Visto l'O.R.EE.LL;

Visto l'art.163 del T.U. 267/2000,

DETERMINA

1) Di approvare la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei Lavori di sistemazione e regimazione acque del vallone Calabrò e aree circostanti particolarmente sensibili, redatto dal direttore dei lavori Ing. Fabrizio Oliveri - **Cod. SI_AG_0744 - CIG: 8039920FDB -**

CUP: F73H18000310001, eseguiti dalla ditta Ediltecnica Parrino S.r.l. con sede legale in via cavalieri di V. Veneto n°19 Santo Stefano Quisquina - P.IVA 02468300849;

2) Di dare atto che il residuo credito dell'impresa rilevabile dalla documentazione relativa al Conto finale e Certificato di regolare esecuzione, al netto del ribasso d'asta, ammonta a €.106.355,07 oltre €.23.398,12 per IVA al 22% per un totale di €.129.753,19;

3) Di autorizzare la liquidazione della fattura n°90/2021 del 10/05/2021 dell'importo di €.106.355,07 oltre €.23.398,12 per IVA al 22% per un totale di €.129.753,19, a saldo dei lavori di sistemazione e regimazione acque del vallone Calabrò e aree circostanti particolarmente sensibili;

4) Di dare atto che la suddetta somma sarà liquidata dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, dopo la presentazione della fattura in formato elettronico;

5) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per l'Ente.

Il Responsabile del settore tecnico
arch. Angelo Lupo



Il Responsabile del Settore Tecnico
arch. Angelo Lupo



UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanto riguarda la regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art.55 della Legge n°142/90, recepita dalla L.R. n°48/93, si esprime parere **FAVOREVOLE** e che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per l'Ente

Santo Stefano Quisquina 12-05-2021

Il Dirigente dell'Ufficio Ragioneria
Dott.ssa Anna Rita Gagliano



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art.32 della legge 18 giugno 2009, n°69, art. 11, commi 1 e 3, della legge regionale 3 dicembre 1991, n°44)

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo comunale resa con la firma in calce al presente certificato,

CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio on line del Comune di Santo Stefano Quisquina (www.comune.santostefanoquisquina.ag.it) per 15giorni consecutivi a partire dal _____ al _____ e che durante il periodo di pubblicazione non sono state presentate opposizioni o reclami.

Santo Stefano Quisquina, li _____

Il messo comunale
Giuseppe Ficarella

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Rossella Stornaiuolo

Eventuali allegati che non sono pubblicati si trovano depositati presso l'ufficio di segreteria e potranno essere consultati, fermo restando il rispetto delle norme in materia di privacy, con apposita richiesta

Il presente atto è copia conforme all'originale

Santo Stefano Quisquina, li 12/05/2021

