



COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

(Provincia di Agrigento)

Ufficio Tecnico Comunale

DETERMINA DIRIGENZIALE

n° 283 del 12/05/2021

Oggetto: Servizio di direzione dei lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per la sistemazione e regimazione acque del vallone Calabrò e aree circostanti particolarmente sensibili.

- Autorizzazione alla liquidazione competenze tecniche -

Il sottoscritto arch. Angelo lupo, Responsabile del Settore Tecnico,

Premesso:

Che in materia di organizzazione e gestione degli uffici e servizi comunali, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n°23/98 che ha recepito nell'O.R.E.E.L.L l'art.6 della legge n°127/97, come modificato dalla L. 191/98, valgono i seguenti principi di Legge: *"Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti"* (art.51, comma 2, legge n°42/90) *"Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico"* (art.51, comma 3).

Che con Determinazione Sindacale n°16 del 29/06/2020 è stato nominato Responsabile del Settore Tecnico, di cui al 3° comma del citato art.51 della Legge 08/06/90, n°142 e successive modifiche ed integrazioni;

Che è stata accertata la competenza del Responsabile del Settore Tecnico per l'adozione del provvedimento in oggetto;

Che a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio comunale nei giorni 2 e 3 novembre 2018 si è reso necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a fronteggiare l'emergenza per il soccorso ed assistenza alla popolazione, per cui è stata emanata l'Ordinanza Sindacale n°39 del 02/11/2018 per il ripristino della transitabilità e la regimazione delle acque superficiali delle strade urbane e rurali;

Che con nota prot.n°10560 del 07/12/2018 è stata trasmessa al Dipartimento Regionale della Protezione Civile la documentazione relativa alle ulteriori misure necessarie per il superamento dell'emergenza, inviando in particolare n°14 schede "A" di ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio pubblico e la Tabella "A" con il riepilogo degli interventi elencati secondo un ordine di priorità, che è stato stabilito tenendo conto in particolar modo delle opere che, interessando alcune zone del centro abitato, risultavano necessarie per garantire la pubblica incolumità dei residenti;

Che il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha trasmesso, con nota prot.n°46244/S8/DRPC Sicilia del 09/08/2019, tra l'altro, la disposizione n°433 del 01/08/2019 riferita all'OCDPC n°558 del 15/11/2018, recante primi interventi urgenti di protezione civile in

conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;

Che con la predetta disposizione n°433 del 01/08/2019, il Sindaco del Comune di Santo Stefano Quisquina viene nominato, ai sensi dell'art.1 comma 2 della OCDPC n°558/2018, Soggetto Attuatore per l'espletamento delle attività connesse all'attuazione dell'intervento ricompreso nel Piano degli investimenti predisposto dal Commissario Delegato di cui all'OCDPC n°558/2018, denominato: *"Lavori di sistemazione e regimazione acque"* nel comune di Santo Stefano Quisquina (AG) – piano investimenti Cod. SI_AG_0744, dell'importo complessivo stimato € 200.000,00;

Che l'intervento inserito nel "Piano degli investimenti suddetto, corrisponde all'intervento denominato: "lavori di sistemazione e regimazione acque del Vallone Calabrò e aree circostanti particolarmente sensibili" dell'importo stimato di € 200.000,00, indicato con il numero progressivo A.04 nella Tabella "A" di ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio pubblico, trasmessa al Dipartimento Regionale della Protezione Civile con nota prot.n°10560 del 07/12/2018;

Che con delibera di G.C. n°106 del 19/09/2019 l'Amministrazione comunale ha assegnato, al responsabile del settore tecnico, la somma di € 200.000,00, imputandola sul capitolo n°20710701/1, del bilancio di previsione 2019 approvato con delibera di C.C. n°37 del 30/04/2019;

Che con la medesima deliberazione è stata data disposizione al responsabile del settore tecnico di porre in essere gli atti ed adempimenti consequenziali;

Che i pagamenti degli onorari dei tecnici incaricati e gli stati di avanzamento dei lavori saranno liquidati dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, previa verifica, da parte del RUP, del possesso dei requisiti dei professionisti e dell'Impresa esecutrice dei lavori e conseguente determinazione dirigenziale di autorizzazione alla liquidazione;

Che per la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori è stato necessario ricorrere a professionalità esterne, in quanto il settore tecnico del comune di Santo Stefano Quisquina non era in grado di occuparsene sia per la particolare specializzazione della materia che per i molteplici impegni in essere;

Che preliminarmente, occorrendo redigere il progetto esecutivo per i lavori suddetti con assoluta urgenza per consentire l'avvio dei lavori entro i termini stabiliti dal DPCM 27/02/2019, il servizio è stato consegnato in via d'urgenza, sottoscrivendo in data 09/09/2019 il relativo verbale con l'Ing. Fabrizio Oliveri nato il _____ a _____ ed ivi residente in _____,

C.F. _____ – P.IVA 02693060846, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento al n°B80 e all'Albo Unico Regionale al n°1302, professionista esterno abilitato, qualificato e con esperienza maturata nel settore;

Che con determinazione dirigenziale n°372 del 24/09/2019 l'affidamento è stato formalizzato, dando atto che l'incarico di tipo professionale comprende tutte le attività tecnico-amministrative necessarie allo svolgimento delle attività di progettazione esecutiva e direzione dei lavori;

Che l'importo del servizio di progettazione esecutiva e direzione dei lavori da affidare, pari a € 12.210,06 oltre oneri previdenziali al 4% e IVA al 22%, è stato calcolato facendo riferimento al D.M. 17/06/2016 ai sensi dell'art.5 della legge 07/08/2012 n°134 e delle indicazioni delle Linee Guida n°1, di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016 n°50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n°973, del 14/09/2016 e aggiornate al D.Lgs. n°56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n°138 del 21/02/2018;

Che il 30/09/2019 è stato sottoscritto il documento di stipula generato dalla piattaforma elettronica MEPA ed in pari data è stato sottoscritto il disciplinare di incarico regolante i rapporti tra il professionista e il comune;

Che il professionista ha trasmesso il progetto esecutivo in data 23/09/2019 con prot.n°822 e lo stesso è stato approvato in linea tecnica con determinazione dirigenziale n°377 del 24/09/2019. Con la stessa determinazione è stato deciso di ricorrere alla procedura negoziata prevista dall'art.36, comma 1 e 2 lett.b) del D.Lgs. n°50/2016 per l'affidamento dei lavori di cui sopra, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ai sensi dell'art.36, comma 9-bis) del medesimo D.Lgs.;

Che, espletate le procedure di gara, il 30/09/2019 i lavori sono stati aggiudicati provvisoriamente

alla ditta Ediltecnica Parrino S.r.l. con sede legale in via cavalieri di V. Veneto n°19 Santo Stefano Quisquina - P.IVA 02468300849, che ha offerto il ribasso percentuale del 28,876%;

Che, nelle more delle verifiche e della stipula del contratto, al fine di rispettare i termini imposti dal decreto di finanziamento per l'inizio dei lavori, gli stessi sono stati consegnati, in via d'urgenza, alla ditta provvisoriamente aggiudicataria, con verbale del 30/09/2019;

Che i lavori sono stati sospesi con verbale del 30/09/2019 perchè non potavano procedere regolarmente in quanto, dovendosi operare sulle aree vincolate era necessario ottenere preventivamente i nulla osta da parte degli Enti cui è preposta la tutela dei vincoli;

Che in data 14/12/2020 è stato sottoscritto il contratto d'appalto Rep.n°169 con la ditta affidataria dei lavori Ediltecnica Parrino S.r.l.;

Che i lavori sono stati ripresi con verbale del 26/03/2021, essendo cessate le ragioni che avevano indotto a sospendere i lavori (superamento dei vincoli di tutela ambientale e sismica). Considerato che la durata dei lavori era di giorni 44, il termine per l'ultimazione è stato fissato per il 09/05/2021;

Che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 08/05/2021 e quindi entro il termine utile sopra riportato. Il certificato di ultimazione dei lavori è stato sottoscritto il 10/05/2021;

Che il conto finale è stato redatto dal direttore dei lavori il 09/05/2021 e riporta le seguenti previsioni economiche:

- Lavori al lordo	€ 148.000,00
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.780,12
- Lavori scorporati degli oneri non soggetti a ribasso	€ 144.219,88
- Ribasso d'asta del 28,876%	€ 41.644,93
- Totale lavori al netto e oneri non soggetti a ribasso	€ 106.355,07

Resta pertanto un credito netto per l'impresa di € 106.355,07 non essendo stato liquidato alcun acconto.

Che l'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva;

Che determinazione dirigenziale n° 282 del 12/05/2021 è stata approvata la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei Lavori di sistemazione e regimazione acque del vallone Calabrò e aree circostanti particolarmente sensibili, eseguiti dalla ditta Ediltecnica Parrino S.r.l. con sede legale in via cavalieri di V. Veneto n°19 Santo Stefano Quisquina - P.IVA 02468300849;

Che il professionista Ing. Fabrizio Oliveri, a conclusione del servizio di direzione dei lavori e coordinamento sicurezza ha presentato la fattura n°2/FE del 10/05/2021 dell'importo di € 7.245,28 oltre € 289,81 per Inarcassa al 4% ed esente da IVA in quanto rientrante nel regime forfettario art. 1 commi 54-89 della legge n°190/2014;

Che è stata acquisita la seguente documentazione di verifica del possesso dei requisiti:

- Dichiarazione antimafia del 11/01/2021;
- Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari del 11/01/2021;
- Certificato di regolarità contributiva rilasciata da Inarcassa il 10/05/2021 con prot.n°687722;

Tutto ciò premesso, ritenuto di provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i. "Codice dei contratti";

Visto il D.P.R. n°207/2010 e s.m.i. per le parti ancora vigenti;

Vista la L.R. n°12 del 12/07/2011 per le parti ancora vigenti;

Visto il regolamento di cui al D.P. 31/01/2012 per le parti ancora vigenti;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n°267/00, aggiornato con il D.lgs n°118/2011 e coordinato e integrato con il D.Lgs n°126/2014;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.R.EE.LL.,

DETERMINA

1) Di autorizzare la liquidazione della fattura n°2/FE del 10/05/2021 dell'importo di € 7.245,28 oltre € 289,81 per Inarcassa al 4% ed esente da IVA in quanto rientrante nel regime forfettario art. 1 commi 54-89 della legge n°190/2014, a saldo del servizio di direzione dei lavori per la sistemazione

e regimazione acque del vallone Calabrò e aree circostanti particolarmente sensibili;

2) Di dare atto che l'importo complessivo di €4.892,91, compreso Inarcassa ed esente IVA, si riferisce alla direzione dei lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione ed è stato sottoposto alla riduzione del ribasso del 2,13% offerto in sede di trattativa diretta svolta su MEPA;

3) Di dare atto che la suddetta somma sarà liquidata dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile;

4) Di dare atto che al servizio tecnico di progettazione e D.L. è stato attribuito il CIG: Z1B29DD393 e il CUP: F73H18000310001;

5) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per l'Ente.

Il Responsabile del Settore Tecnico
arch. Angelo Lupo



Il Responsabile del Settore Tecnico
arch. Angelo Crupo



UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanto riguarda la regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art.55 della Legge n°142/90, recepita dalla L.R. n°48/93, si esprime parere **FAVOREVOLE** e che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per l'Ente 9.

Santo Stefano Quisquina 12.05.2021

Il Dirigente dell'Ufficio Ragioneria
Dott.ssa Anna Rita Gagliano



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art.32 della legge 18/06/2009, n°69, art. 11, commi 1 e 3, della legge regionale 03/12/1991, n°44)

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo comunale resa con la firma in calce al presente certificato,

CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio on line del Comune di Santo Stefano Quisquina (www.comune.santostefanoquisquina.ag.it) per 15giorni consecutivi a partire dal _____ al _____ e che durante il periodo di pubblicazione non sono state presentate opposizioni o reclami.

Santo Stefano Quisquina, li _____

Il messo comunale
Giuseppe Ficarella

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Rossella Stornaiuolo

Eventuali allegati che non sono pubblicati si trovano depositati presso l'ufficio di segreteria e potranno essere consultati, fermo restando il rispetto delle norme in materia di privacy, con apposita richiesta

Il presente atto è copia conforme all'originale

Santo Stefano Quisquina, li 12/05/2021

